

Ny tidplan för renoveringen på Odlingsvägen 20-34

Arbetet med stambyte och renovering på Odlingsvägen 20-34 har dessvärre dragit ut på tiden i de första portarna. Nu ser de flesta problemen ut att vara lösta, och vi har en ny tidplan för arbetena.

Så här ser den nya tidplanen ut port för port:

Odlingsvägen 20: Arbetet pågår och beräknas vara helt klart under vecka 17-18.

Odlingsvägen 22: Arbetet pågår och beräknas vara helt klart under vecka 20-21.

Odlingsvägen 24: Arbetet startar inne i lägenheterna vecka 18-19.

Odlingsvägen 26: Arbetet startar inne i lägenheterna vecka 32.

Odlingsvägen 28: Arbetet startar inne i lägenheterna vecka 34.

Odlingsvägen 30: Arbetet startar inne i lägenheterna vecka 37.

Odlingsvägen 32: Arbetet startar inne i lägenheterna vecka 40.

Odlingsvägen 34: Arbetet startar inne i lägenheterna vecka 42.

Räkna med att arbetet inne i lägenheten tar cirka 8 veckor.

Cirka 2 veckor innan arbetet startar i din lägenhet kommer Metrolit att boka tid med dig för ett förbesök. Då får du också veta exakt vilken dag arbetet startar hos dig.

När det gäller källarförråden är nu de sektioner tömda som Metrolit behöver tillgång till före sommaren. Vi återkommer till er när det blir aktuellt att tömma fler förråd.

Vi beklagar förseningarna och hoppas att arbetena framöver ska flyta på bättre. Även om arbetet blivit försenat räknar vi fortfarande med att hinna färdigt i alla lägenheter före jul. Vi vill också passa på att tacka för ert tålamod under den här besvärliga byggtiden och det goda samarbetet med er hyresgäster.

Har du frågor, kontakta projektsamordnare Camilla Rapp,
tel 08-530 692 64, e-post camilla.rapp@botkyrkabyggen.se

*Med vänliga hälsningar
AB Botkyrkabyggen*

